

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации приоритетного национального проекта «Качественное образование»

1. По направлению "Повышение уровня воспитательной работы в школах".

Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям:

1. Количество педагогов, получающих дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя (по состоянию на 01.10.2018 года) – 121 человек.

2. Объем средств, начисленных за счет субсидий из областного бюджета за август – 154,9 тыс. рублей.

О ходе реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

На поддержку развития личных подсобных хозяйств населения на 2018 год запланировано денежных средств, в сумме – 911,2 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести рублей) из них:

- субсидирование части затрат на содержание свиноматок и субсидирование части затрат на производство молока КРС - 911,2 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести рублей).

В сентябре месяце 2018 года субсидий в части затрат на производство молока КРС выплачено 43 387,00 (Сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 00 коп.).

Информация о ходе исполнения приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье» - гражданам России

Управлением народного хозяйства и жизнеобеспечения населения администрации муниципального района были разработаны мероприятия по подготовке жилищно - коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и объектов социальной сферы муниципального образования "Ленинский муниципальный район" к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года», утверждённые постановлением администрации муниципального района № 337 от 04.05.2018 года.

Данным постановлением запланированы мероприятия по капитальному, текущему ремонту коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации жилищного фонда в объёме 14690,619 и жилой фонд 5342,93 тыс. рублей в том числе:

- Местный бюджет - 10029,584 тыс. рублей;
- Средства предприятий - 4661,035 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным планом по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Ленинский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов выполнены следующие работы:

1. Установлено шесть новых котлов марки КВр-0,63, в том числе:
 - капитальный ремонт котельной в с. Лазарево с установкой 2-х котлов сумма контракта составила 1266,3 тыс. рублей;
 - капитальный ремонт котельной «Школьная» с установкой 3-х котлов сумма контракта - 2282,8 тыс. рублей;
 - замена одного котла на котельной «Центральная» с. Бабстово сумма контракта - 1246,9 тыс. рублей.
2. Приобретение труб в ППУ и комплектующих для монтажа труб замены тепловых сетей в с. Бабстово 1874,0 м сумма контракта составила - 5133,21 тыс. рублей
3. Заменяли 1,5 км тепловых сетей из запланированных 1,874 км в с. Бабстово.
4. Заменяли водопроводные сети 0,562 из запланированных 0,555 км, что составило 101%. в с. Дежнево, с. Бабстово.
5. Заменяли дымодутьевую трубу в котельной с. Степное.
6. Выполнены работы по реконструкции системы теплоснабжения в многоквартирных домах в с. Бабстово ул. Садовая, 2 Садовая, 4. сумма контракта составила 518,150 тыс. рублей.
7. Выполнен ремонт теплообменника в котельной «Центральная» с. Бабстово 3 штуки на сумму 189,7 тыс. рублей.
8. За счет собственных средств предприятия ООО «Энергоресурс» выполнены работы по строительству водонапорной башни в с. Дежнево сумма средств составила 1090,0 тыс. рублей
9. Приобретены три погружных скважинных насосов WILO TWU вертикаль с системой защиты 4 штуки и комплектующие на сумму - 698,507 тыс. рублей.
10. Проведены инженерно изыскательские работы для проектирования очистных сооружений с. Ленинское сумма контракта составила 497,023 тыс. рублей.
 - из общей площади 71,28 тыс. кв. метров промыто и опресовано 76,28 тыс. кв. метров благоустроенного жилого фонда с. Ленинского, что составляет 100 %; из 45 домов подготовлено 45 домов, что составляет 100% выполнения.
 - из 20 котельных подготовлено 20, что составляет 100 % готовности;
 - из 15,84 км. тепловых сетей промыто и опресовано 15,84 км, что составляет 100 % готовности;
 - из 14,54 км. водопроводных сетей промыто и опресовано 14,54 км, что составляет 100 % готовности;
 - из 12,08 км. канализационные сети промыто и опресовано 12,08 км, что составляет 100 % готовности.

Установлены приборы учета тепловой энергии на четырех котельных, в том числе: «Гостиничная», «ПМК», «Центральная» с. Ленинское, «Укрепрайон» сумма контракта составила 997,189 тыс. рублей.

Установлены приборы учета холодной воды на водозаборах, находящихся в собственности муниципального района, в том числе: с. Лазарево, с. Бабстово,

с. Гороное, с. Венцелево на сумму 40,401 тыс. рублей.

В Ленинском муниципальном районе все предприятия, организации, участвующие в производстве, передаче и потреблении тепловой энергии, подготовлены к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г.

Принимаются все необходимые меры по погашению задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.

Проведена инвентаризация резервных источников электроснабжения, включая объекты коммунального хозяйства, все котельные, расположенные на территории Ленинского муниципального района оснащены резервными источниками питания (8- шт передвижные Каминс КВ-120 100 кВт; 10-шт дизель-генератор SCT-40 40 кВт).

В настоящее время проводится работа по обеспечению муниципального образования «Ленинский муниципальный район» твердым топливом для нужд муниципального образования и предприятий жилищно-коммунального комплекса. На сегодняшний день заготовлено угля для предприятий жилищно-коммунального хозяйства 2,0 тыс. тонн, для населения 0,2 тыс тонн. Общая потребность в твердом топливе (угле) на отопительный сезон 2018-2019 годов составит 26,0 тыс. тонн, в том числе:

- Бюджетные учреждения имеющие автономные котельные – 0,7 тыс. тонн;
- Ресурсоснабжающие организации - 19,2 тыс. тонн;
- Население – 6,1 тыс. тонн.